

TITULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCION
Georeferenciación e imagen de todas las obras públicas	LTAIART81FXVII	Georeferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido

**Tabla Campos**

Sector	Ubicación	Latitud	Longitud	Monto Asignado	Monto Ejercido	Hipervínculo al contrato	Hipervínculo a la licitación	Porcentaje de Avance	Nombre del Residente o supervisor	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de término de ejecución	Nombre del Contratista	Monto esperado de la inversión	Monto final de la inversión	Nota
Col Brisas del Golfo	Rehabilitación de Parque del Brisas del Golfo en Avenida Guillermo Murro y Río Panuco	31°20'25.28.N	113°31'03.39.O	2,780,181.11	2,798,272.20	<a href="https://www.dropbox.com/s/702605fbc0ebw55/CONTRATO%20R23-2016-020.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/702605fbc0ebw55/CONTRATO%20R23-2016-020.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Marco Antonio Sepulveda Reyna	14/10/2016	31/03/2017	CATORCE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	2,780,181.11	2,798,272.20	
Col Luis Donaldo Colocico	Rehabilitación de Parque Lazaro Cardenas en Calle Lazaro Cardenas y Av. Oriente	31°19'33.58.N	113°30'52.46.O	3,115,467.25	3,132,795.23	<a href="https://www.dropbox.com/s/f0we8vhiq4m4vvy/CONTRATO%20R23-2016-021.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/f0we8vhiq4m4vvy/CONTRATO%20R23-2016-021.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	14/10/2016	31/03/2017	DESARROLLO DE OBRAS RURALES S.A DE C.V.	3,115,467.25	3,132,795.23	
Col Josefa Ortiz de Domínguez	Rehabilitación de Parque del Lapiz Boulevard Sonora y Eduardo Ibarra	31°30'45.76.N	113°30'45.76.N	5,029,965.32	5,044,956.13	<a href="https://www.dropbox.com/s/k42p0jw9kms5x99/CONTRATO%20R23-2016-022.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/k42p0jw9kms5x99/CONTRATO%20R23-2016-022.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	14/10/2016	31/03/2017	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	5,029,965.32	5,044,956.13	
Bld.Samuel Ocaña	Rehabilitación de la Unidad Cota Miranda en Calle 42 los angeles	31°20'37.68.N	113°30'53.16.O	4,503,720.02	4,503,720.02	<a href="https://www.dropbox.com/s/2qmm7183qme9i/CONTRATO%20R23-2016-023.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/2qmm7183qme9i/CONTRATO%20R23-2016-023.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Marco Antonio Sepulveda Reyna	14/10/2016	31/03/2017	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	4,503,720.02	4,503,720.02	
Col Obrera	Rehabilitación de Parque Obrera II en Av. 35 y Plutarco Elias Calles	31°19'58.90.N	113°32'57.05.O	3,436,131.02	3,453,570.34	<a href="https://www.dropbox.com/s/q334k4edwzbejm/CONTRATO%20R23-2016-024.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/q334k4edwzbejm/CONTRATO%20R23-2016-024.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	14/10/2016	31/03/2017	DESARROLLO DE OBRAS RURALES S.A DE C.V.	3,436,131.02	3,453,570.34	
Col Ferrocarrilera	Rehabilitación del Parque Luis Encinas el Gallo Estrada en calle Luis Encinas entre Av.24 y Av.25	31°19'25.61.N	113°32'36.52.O	2,234,506.99	2,251,538.74	<a href="https://www.dropbox.com/s/ep2crtin9eo3jdo/CONTRATO%20R23-2016-025.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/ep2crtin9eo3jdo/CONTRATO%20R23-2016-025.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	14/10/2016	31/03/2017	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	2,234,506.99	2,251,538.74	
Col Centro	Contrucción de banquetas en varias avenidas, Juan de la Barrera, Av. Francisco Imdadero, Av. Constitución y Av. Luis Encinas	31°19'51.16.N	113°32'25.19.O	6,075,733.16	6,093,210.16	<a href="https://www.dropbox.com/s/2H177opdlm75dn/CONTRATO%20R23-2016-026.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/2H177opdlm75dn/CONTRATO%20R23-2016-026.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	28/10/2016	31/03/2017	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	6,075,733.16	6,093,210.16	
Col Benito Juárez	Rehabilitación del parque el bondonjo en Av. Coahuila e Ignacio Ramirez	31°18'17.55.N	113°32'20.36.O	3,391,727.02	3,398,487.16	<a href="https://www.dropbox.com/s/wqk5r679uz58wi/CONTRATO%20R23-2016-027.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/wqk5r679uz58wi/CONTRATO%20R23-2016-027.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	28/10/2016	31/03/2017	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	3,391,727.02	3,398,487.16	
Col Nuevo Peñasco	Ampliación de Red y Alicantarillado en Calle Simon Moura y Av.53 Blvd. Las Conchas	31°19'18.77.N	113°29'44.46.O	1,539,547.00	1,539,547.00	<a href="https://www.dropbox.com/s/bba1qv7qad20vs/CONTRATO%20R33-2016-028.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/bba1qv7qad20vs/CONTRATO%20R33-2016-028.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	15/11/2016	31/12/2016	DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIA ARCOS, DE R.L DE C.V.	1,539,547.00	1,539,547.00	
Col El Puerto	Pavimentación con concreto Hidraulico de Camino Cerro de la Ballena entre el Blvd. Benito Juárez y Acceso al Faro	31°18'04.63.N	113°32'50.26.O	7,108,014.74	7,248,861.93	<a href="https://www.dropbox.com/s/f074bzaznhf74/CONTRATO%20R23-2016-029.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/f074bzaznhf74/CONTRATO%20R23-2016-029.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	18/11/2016	31/03/2016	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	7,108,014.74	7,248,861.93	
Col San Rafael	Ampliación de Red de Energía Eléctrica por Calle 51 perimetral entre Av.59 Av.61 con conexión en Av.60 y Calle Río Grijalva	31°19'20.69.N	113°29'51.01.O	504,133.15	504,133.15	<a href="https://www.dropbox.com/s/858bncw8vpmcm9/CONTRATO%20R33-2016-030.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/858bncw8vpmcm9/CONTRATO%20R33-2016-030.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	22/11/2016	31/12/2016	ING. VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	211,067.84	211,067.84	En referencia al punto en donde pide se hipervincule la licitación, le indico que es esta obra es por Adjudica Directa
Col Nuevo Peñasco	Alcantarillado Sanitario de Cjón Ruiz Cortinez de Av.53A-AV.56	31°19'20.69.N	113°29'51.01.O	504,133.15	504,133.15	<a href="https://www.dropbox.com/s/n18vzsv54d1v2g/CONTRATO%20R33-2016-031.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/n18vzsv54d1v2g/CONTRATO%20R33-2016-031.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	23/11/2016	31/12/2016	DECORACION Y MANTENIMIENTO INMOBILIARIA ARCOS, DE R.L DE C.V.	504,133.15	504,133.15	En referencia al punto en donde pide se hipervincule la licitación, le indico que es esta obra es por Adjudica Directa
Col Deportiva	Rehabilitación de Estadio de Beisbol Francisco Leon Gracia, Calle Mariano Abasolo entre calle 26 y Adolfo Lopez Mateos	31°19'32.92.N	113°31'55.02.O	28,303,396.46	1,179,573.59	<a href="https://www.dropbox.com/s/65vaumpo7rnm5st/CONTRATO%20R23-2016-032.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/65vaumpo7rnm5st/CONTRATO%20R23-2016-032.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Daniel Escalante Jimernez	05/12/2016	13/04/2017	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	28,303,396.46	29,482,970.05	
Col Oriente	Rehabilitación de Parque Enriqueta de Tena en Ave.Enriqueta de O. de Tena y Cjón, Aquiles Serdan	31°19'09.09.N	113°31'04.12.O	1,547,318.93	1,547,318.93	<a href="https://www.dropbox.com/s/6R8xmt1z17zdo/CONTRATO%20EP-2016-033.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/6R8xmt1z17zdo/CONTRATO%20EP-2016-033.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	98%	Marco Antonio Sepulveda Reyna	20/11/2016	31/12/2016	ENRIQUE TORRES DELGADO	1,547,318.93	1,547,318.93	En referencia al punto en donde pide se hipervincule la licitación, le indico que es esta obra es por Adjudica Directa
Col Lopez Portillo	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol en Av. Constitución y Sufragio Efectivo	31°19'37.10.N	113°32'26.75.O	1,074,354.32	1,074,354.32	<a href="https://www.dropbox.com/s/ev293q3u1pqm5r/CONTRATO%20EP-2016-034.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/ev293q3u1pqm5r/CONTRATO%20EP-2016-034.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	20/11/2016	31/12/2016	ENRIQUE TORRES DELGADO	1,074,354.32	1,074,354.32	En referencia al punto en donde pide se hipervincule la licitación, le indico que es esta obra es por Adjudica Directa
Col Lopez Portillo	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol en calle Ramon Villa y Ave. Guillermo Prieto	31°19'40.38.N	113°32'10.05.O	2,275,541.50	1,592,879.05	<a href="https://www.dropbox.com/s/au6u27zpm6bmz2/CONTRATO%20EP-2016-035.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/au6u27zpm6bmz2/CONTRATO%20EP-2016-035.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	70%	Guadalupe Barrera Acuña	01/11/2016	31/10/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	2,275,541.50	2,275,541.50	En referencia al punto en donde pide se hipervincule la licitación, le indico que es esta obra es por Adjudica Directa
Col Brisas del Golfo	Rehabilitación de Parque Brisas en calle 35 avenida Eduardo Ibarra	31°20'17.42.N	113°30'48.97.O	1,668,614.70	1,001,168.82	<a href="https://www.dropbox.com/s/d913q84wffkka/CONTRATO%20EP-2016-036.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/d913q84wffkka/CONTRATO%20EP-2016-036.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	60%	Marco Antonio Sepulveda Reyna	31/10/2016	31/12/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	1,668,614.70	1,668,614.70	
Col Carcamo	Rehabilitación de Parque el Carcamo en calle 12 de Octubre y O. De las Rosas entre av. Abelardo L. Rodríguez y Av.Rodolfo Campononcio	31°18'36.26.N	113°30'37.40.O	5,920,830.50	4,440,622.87	<a href="https://www.dropbox.com/s/fou15k3b42w4p0v/CONTRATO%20EP-2016-037.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/fou15k3b42w4p0v/CONTRATO%20EP-2016-037.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	75%	Juan Daniel Salazar Galvan	31/10/2016	31/12/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	5,920,830.50	5,920,830.50	
Col Lopez Portillo	Rehabilitación y Modernización de Instalación de la Comandancia	31°20'02.43.N	113°31'45.12.O	1,867,727.60	1,867,727.60	<a href="https://www.dropbox.com/s/lnl8tba08zncndv/CONTRATO%20FRC-2016-001.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/lnl8tba08zncndv/CONTRATO%20FRC-2016-001.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	24/10/2016	31/12/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	1,867,727.60	1,867,727.60	En referencia al punto en donde pide se hipervincule la licitación, le indico que es esta obra es por Adjudica Directa
Col Centro y Nuevo Peñasco	Revelación para rescatopos de Av. Constitución, Av.Francisco I Madero,Revelación y Terminación Blvd Rafael Godoy	31°18'47.78.N, 31°19'16.35.N	113°32'19.33.O, 113°30'23.43.O	4,639,890.19	4,639,890.19	<a href="https://www.dropbox.com/s/cnl8atbcw3lratzmm/CONTRATO%20FRC-2016-002.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/cnl8atbcw3lratzmm/CONTRATO%20FRC-2016-002.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	24/10/2016	30/11/2016	MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A DE C.V.	4,639,890.19	4,639,890.19	
Col Deportiva	Proyecto Ejecutivo de Remodelación de Estadio de Beisbol, Francisco Leon Garcia, Calle Mariano Abasolo entre calle 26 y Adolfo Lopez Mateos	31°19'32.92.N	113°31'55.02.O	431,172.00	431,172.00	<a href="https://www.dropbox.com/s/7zslp0z3stvmv/CONTRATO%20FRC-2016-003.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/7zslp0z3stvmv/CONTRATO%20FRC-2016-003.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Juan Daniel Salazar Galvan	24/10/2016	30/11/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	431,172.00	431,172.00	
Col Oriente	Semaforización en Boulevares Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Sonora Boulevard Benito Juárez y Calle Miguel Hidalgo	31°18'57.99.N, 31°18'42.47.N	113°31'14.14.O, 113°32'23.26.O	3,501,600.50	3,151,440.45	<a href="https://www.dropbox.com/s/k157viewfmxlkr/CONTRATO%20FRC-2016-004.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/k157viewfmxlkr/CONTRATO%20FRC-2016-004.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	90%	Juan Daniel Salazar Galvan	24/10/2016	30/11/2016	MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A DE C.V.	3,501,600.50	3,151,440.45	
Col Centro, Fracción amiento Peñasco, oriente y Josefa Ortiz de Domínguez	Programa de Validad urbana Primera Etapa calle Miguel Hidalgo entre Blvd. Benito Juárez y Blvd. Rafael Godoy, Calle Leon de la Barra entre Benito Juárez y Rafael Godoy, Calle Sonora entre Blvd. Benito Juárez y Rafael Godoy			1,346,900.00	1,077,520.00	<a href="https://www.dropbox.com/s/tm4qmh4ix0tl/CONTRATO%20FRC-2016-005.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/tm4qmh4ix0tl/CONTRATO%20FRC-2016-005.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	80%	Guadalupe Barrera Acuña	24/10/2016	30/11/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	1,346,900.00	1,077,520.00	
Col Centro, Fracción amiento Peñasco, oriente y Josefa Ortiz de Domínguez	Programa de Validad urbana Segunda Etapa Calle Melchor Ocampo entre Blvd. Benito Juárez y Blvd. Rafael Godoy, Calle Nicolas Bravo entre Blvd. Benito Juárez, Calle Simon Morus entre Blvd. Benito Juárez y Av. Rocaportezca			1,195,976.50	956,781.20	<a href="https://www.dropbox.com/s/9bxi1q056dofl/CONTRATO%20FRC-2016-006.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/9bxi1q056dofl/CONTRATO%20FRC-2016-006.pdf?dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	80%	Guadalupe Barrera Acuña	24/10/2016	30/11/2016	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V	1,195,976.50	956,781.20	
Col.	Señalización Horizontal.			946,550.95	946,550.95	<a href="https://www.dropbox.com/s/hv7hqvonn11/AAAKLMH_wbDyYkq05NX5Ula7dl=0">https://www.dropbox.com/s/hv7hqvonn11/AAAKLMH_wbDyYkq05NX5Ula7dl=0</a>	<a href="https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html">https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html</a>	100%	Guadalupe Barrera Acuña	24/10/2016	30/11/2016	MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A DE C.V.	946,550.95	946,550.95	