

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017  
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCICIO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANDE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANT.	U. MED.		
							CANT.	U. MED.		
61101	<b>REMODELACION Y MEJORAMIENTO</b>	\$ 1,040,891.26								
CMCOP-2016-008	AMPLIACION DE EDIFICIO DE IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS A R. UBICADA EN BOJIEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE OBREGON. COLONIA ORIENTE LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 544,726.24	\$ 381,308.37	\$ 381,308.37	100%	100%	56.10	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-011	REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEROS No. 2 UBICADA EN AVENIDA REVOLUCION Y AGUSTIN MELGAR. COLONIA LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 247,446.55	\$ 173,212.58	\$ 173,212.58	100%	100%	54.88	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-016	REMODELACION EN INSTALACIONES EN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN AVENIDAS CUARTEMOC Y SUFRAGIO REFORMATIVO COLONIA CENTRO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 500,588.34	\$ 350,411.85	\$ 350,411.85	100%	100%	1.00	REMODELACION	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-018	REHABILITACION DE AREA CENTRAL DE ESPARCIMIENTO Y PROTECCION CON CERCO DE MALLA CICLOMICA EN CAM LA MONTANA UBICADO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y R (CAMPOBONICO COLONIA DEPORTIVA LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 345,945.58	\$ 242,161.91	\$ 242,161.91	100%	100%	1.00	TEJABAN	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-018	REHABILITACION DE CASITA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN CALLES GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUCCO COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 88,773.15	\$ 62,141.21	\$ 62,141.21	100%	100%	16.00	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61102	<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION</b>	\$ 1,727,479.86	\$ 1,209,235.92	\$ 1,209,235.92						
CMCOP-2016-001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ CALLES LOS ANGELES Y RIO SANTIAGO COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 388,300.41	\$ 271,810.29	\$ 271,810.29	100%	100%	119.43	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-002	REMODELACION DE ACEDENO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION UBICADO EN CALLE LAZARO GARDENAS Y AVENIDA 61 COLONIA NUEVO PEÑASCO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 56,807.54	\$ 46,825.27	\$ 46,825.27	100%	100%	87.00	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-003	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION UBICADO EN AVENIDA 57 ENTRE RIO LERMA Y RIO LASUNION COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 344,819.30	\$ 241,373.51	\$ 241,373.51	100%	100%	95.30	ML	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-009	CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL EN PLANTA ALTA DEL DISPENSARIO EN TEMPLO SAN JUDAS TADEO A R UBICADA EN AVENIDAS SAN LUIS Y ARTICULO 123 COLONIA LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 572,610.99	\$ 400,827.69	\$ 400,827.69	100%	100%	79.05	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-010	AMPLIACION Y COLOCACION DE LOSETA EN ASOCIACION CLINICAS MEDICAS PUERTO PEÑASCO A C CALLEJON JUAN ALDAMA, ENTRE AVENIDAS 68 Y 69 EN COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 264,211.01	\$ 184,947.71	\$ 184,947.71	100%	100%	77.40	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-010	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR UBICADA EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA CENTRO EN COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 444,388.01	\$ 311,071.61	\$ 311,071.61	100%	100%	50.97	M2	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 2,080,937.26	\$ 1,456,656.08	\$ 1,456,656.08						
		\$ 3,808,417.12	\$ 2,665,892.00	\$ 2,665,892.00						
		\$ 3,808,417.12	\$ 2,665,892.00	\$ 2,665,892.00						

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 XXII H. AYUNTAAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 TESORERIA MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO RIVERES CORONA  
 XXII H. AYUNTAAMIENTO  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
 TESORERIA MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 13

HOJA 2 DE 4

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.			
							CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
61102	<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION</b>	\$ 625,000.00									
CNCOP-2016-012	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRERA EN INAPAM. UBICADA EN AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS. COLONIA DEPORTIVA. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 420,981.06	\$ 294,686.74	\$ 294,686.74	100%	100%	1.00	MALLASOMBRERA	500	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA
CNCOP-2016-014	AMPLIACION Y REMODELACION EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL UBICADO EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ. COLONIA CENTRO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 545,791.16	\$ 382,053.81	\$ 382,053.81	100%	100%	50.97	M2	10,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA
CNCOP-2016-015	AMPLIACION DE OFICINA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN CALLES REVOLUCION Y CUADRIENOC. COLONIA LOPEZ PORTILLO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 67,415.18	\$ 47,190.62	\$ 47,190.62	100%	100%	19.80	M2	10,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA
CNCOP-2016-017	CONSTRUCCION DE SALON EN PLANTA ALTA DE LA PRIMERA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R. UBICADA EN AVENIDAS CONSTITUCION Y LEON DE LA BARRA. COLONIA CENTRO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 228,016.90	\$ 159,611.83	\$ 159,611.83	100%	100%	57.80	M2	1,200	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA
61204	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>	\$ 1,282,204.30	\$ 883,543.00	\$ 883,543.00							
MD-2017-001	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN SECTOR UBICADO EN BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD LOPEZ PORTILLO Y BLVD FREEMONT. CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. CALLE ALEJANDRO SOBARRZO LORAZA ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y BLVD LAS SONORCHAS. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 322,500.00									
MD-2017-002	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN SECTOR UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y BLVD RAFAEL GODOY CISNEROS. CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y BLVD RAFAEL GODOY CISNEROS. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 2,000,587.02	\$ 2,000,587.02	\$ 2,000,587.02	100%	100%	5,500.00	M2	5,000	PERSONAS	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
MD-2017-004	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN SECTOR UBICADO EN BLVD EUSEBIO FCO KINO ENTRE CALLE 11 Y BLVD SONORA, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y AVE 61. CALLE SIMON MORUA. ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AV ROCAFORTENSE. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 1,572,692.35	\$ 1,572,692.35	\$ 1,572,692.35	100%	100%	4,170.00	M2	5,000	PERSONAS	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
61205	<b>EQUIPAMIENTO</b>	\$ 5,760,000.00	\$ 5,760,000.00	\$ 5,760,000.00							
R23-2016-006	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS ORIENTE Y SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 30.00									
61211	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION</b>	\$ 6,799,987.06	\$ 306,134.83	\$ 306,134.83	98%	98%	970.00	PZAS	8,500	PERSONAS	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
R23-2016-024	REHABILITACION DE PARQUE OBRERA II EN AVE 35 Y PLUTARCO ELIAS CALLES. COLONIA OBRERA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 3,453,570.34	\$ 676,427.21	\$ 676,427.21	100%	100%	1085.56	M2	150	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
		\$ 3,766,070.34	\$ 676,427.21	\$ 676,427.21							
		\$ 17,588,191.70	\$ 7,626,105.04	\$ 7,626,105.04							
		\$ 21,396,608.82	\$ 10,291,997.64	\$ 10,291,997.64							

INGENIERO EN ECONOMIA  
**LUIS MONTIJO TORRES**  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

C.P.C. JOSE EDUARDO DE LOS CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROGER MUÑOZ JR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

XXII H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**DIRECCION DE OBRA PUBLICA**  
 PUERTO PEÑASCO SONORA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 13

HOJA 3 DE 4

MUNICIPIO: PUERTO PENASCO, SONORA.  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017  
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	POB. BENEF. U. MED.		
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ 312,500.00								
R23-2016-020	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS DEL GORG" AVENIDA GUILLERMO MUNRO Y RIO PANICO COLONIA BRISAS DEL GOLFO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 2,798,272.20	\$ 214,754.82	\$ 214,754.82	100%	100%	M2	1458.59	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-021	REHABILITACION DE AVENIDA "CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ORIENTE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 3,132,795.23	\$ 377,119.05	\$ 377,119.05	100%	100%	M2	1620.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-022	REHABILITACION DE PARQUE "EL LAPIZ" BOULIVARES SONORA Y EDUARDO IBARRA, COLONIA JOSEFA CRIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 5,044,956.14	\$ 552,353.23	\$ 552,353.23	100%	100%	M2	2262.39	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-023	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS COTA MIRANDA" BLVD. SAMUEL OCAÑA Y CALLE 42 LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 4,520,768.97	\$ 1,355,070.06	\$ 1,355,070.06	100%	100%	M2	1458.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-027	REHABILITACION DEL PARQUE "EL BONDOL" EN AVENIDA COAHUILA E IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 3,398,487.16	\$ 481,999.63	\$ 481,999.63	100%	100%	M2	540.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-025	REHABILITACION DE PARQUE LUIS ENGINAS (GALLITO ESTRADA) UBICADO EN CALLE LUIS ENGINAS ENTRE AV. 24 Y AV. 25 COLONIA FERRICARRILERA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 2,251,538.73	\$ 461,921.08	\$ 461,921.08	100%	100%	M2	774.57	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-032	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "FRANCISCO LEON GARCIA, CALLE MARIANO ABAZOLE ENTRE CALLE 28 Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 28,303,396.46	\$ 11,987,853.48	\$ 11,987,853.48	72%	72%	REHABILITACION	1.00	PERSONAS	CONT. POR LICITACION PUBLICA
ED-2016-038	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA, CALLE MARIANO ABAZOLE ENTRE CALLE 28 Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 12,183,749.27	\$ 5,959,324.10	\$ 5,959,324.10	49%	49%	M2	8246.70	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 61,633,964.16	\$ 21,390,395.45	\$ 21,390,395.45						
CMCOP-2016-004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 62 Y RIO BRAVO, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 445,417.29	\$ 218,254.46	\$ 218,254.46	79%	79%	ELECTRIFICACION	1.00	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-005	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 66 DE CALLE LAZARO CARDENAS A JOSE HEALY COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 730,118.51	\$ 357,758.07	\$ 357,758.07	79%	79%	ELECTRIFICACION	1.00	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-006	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA CONSTITUCION, ESQUINA CON INDEPENDENCIA, COLONIA LA HERRADURA LOCALIDAD PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 266,262.70	\$ 130,468.72	\$ 130,468.72	79%	79%	ELECTRIFICACION	1.00	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 1,441,798.50	\$ 706,481.25	\$ 706,481.25						
R23-2016-026	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO (AV. JUAN DE LA BARRERA, AV. FRANCISCO I. MADERO, AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS ENGINAS) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 6,075,733.16	\$ 2,084,659.61	\$ 2,084,659.61	93%	93%	M2	8,100.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
		\$ 69,151,495.82	\$ 24,181,536.31	\$ 24,181,536.31						
		\$ 90,548,104.64	\$ 34,473,533.35	\$ 34,473,533.35						

  
**ING. ROSELUIS MONTUJO TORRES**  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

  
**C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. ERNESTO ROBER MUNRO JR**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PUERTO PENASCO, SONORA.

# AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 13

HOJA 4 DE 4

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.  
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE A CUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF. U. MED.			
							CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61422	PAVIMENTACION DE CALLES YU AVENIDAS	\$ 4,154,540.00										
R23-2016-014	PAVIMENTACION DE BOULEVARD FREEMONT CUERPO ESTE ENTRE AV. SARIC Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASI COMO RECARPETEO DE CUERPOS NORTE Y SUR DE BLVD. FREEMONT, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ A KM 1 + 000 (ACCESO SUR), ASI COMO LA CONCLUSION DEL TRAMO NORTE FALTANTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 14,510,079.46	\$ 913,516.29	\$ 913,516.29	90%	90%	5,160.00	M2	3,637	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALITICO DE CAMINO AL CERRO DE LA BALLENA ENTRE EL BLVD. BENITO JUAREZ Y ACCESO AL FARO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 7,248,861.94	\$ 4,381,968.63	\$ 4,381,968.63	100%	100%	4,106.72	M2	250	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
		\$ 21,768,941.40	\$ 5,295,484.92	\$ 5,295,484.92								
		\$ 21,768,941.40	\$ 5,295,484.92	\$ 5,295,484.92								
		\$ 112,307,046.04	\$ 39,769,018.27	\$ 39,769,018.27								

LIC.   
 PRESIDENTE MUNICIPAL

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA  
 TESORERO MUNICIPAL

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

  
 ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA