

CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

C.P. 14

HOJA 1 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		FISICAS		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			POB. BENEF.	
														CANT.	U. MED.
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE POLICIA PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,800,120.00	\$ -	\$ 4,459,101.46	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	200	PERSONAS	FORTAMUN	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-002	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADA EN BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DERECHO DE VIA. COL TERMOELECTRICA PUERTO PEÑASCO SONORA		\$ -	\$ 128,766.37	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-006	REHABILITACION DE PINTURA EN BARDAS PERIMETRALES Y TEJABAN DE ENTRADA PRINCIPAL Y DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MARINA NACIONAL UBICADA EN AV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES 19 Y 19 COL FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 90,289.92	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	200	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-007	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA Y AREA INTERIOR DEL GIMNASIO UBICADA EN AV. LUIS ENCINAS Y CALLE 20 COL TERMOELECTRICA PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 179,297.02	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-008	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADA EN CALLE LEON DE LA BARRA COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 128,766.37	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-009	REMODELACION DE IGLESIA DE CRISTO LIBRE UNION A.C UBICADA EN AVENIDA GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES GUAYMAS Y SONOYTA, COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 131,083.48	\$ -	100%	100%	1.00	REMODELACION	1,500	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
FR-2016-001	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INSTALACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 1,867,727.60	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	200	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-008	AMPLIACION DE EDIFICIO DE IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS A.R. UBICADA EN BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE OREGON COLONIA ORIENTE LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 163,417.87	\$ 381,308.37	30%	30%	58.10	M2	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-010	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DEL JARDIN DE NIÑOS BENEJERITO DE LAS AMERICAS UBICADO EN AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE MANUEL ARISTA Y ANDRES QUINTANA ROO, COLONIA BENITO JUAREZ PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 92,094.51	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	400	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-012	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION UBICADO EN AVENIDA 57 ENTRE RIO MAYO Y RIO FUERTE COL SAN RAFAEL PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 103,007.23	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	300	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-013	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA MANOS DE AYUDA A.C. UBICADA EN AVENIDA VICENTE SUAREZ ENTRE CALLES AGUA PRIETA Y CANANEA, COLONIA NUEVA ESPERANZA PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 75,733.63	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	200	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
CMCOP-2016-014	REMODELACION EN CENTRAL DE BOMBOS, UBICADA EN BLVD FREMONT ENTRE AV. COAHUILA Y AV. COLIMA COL BENITO JUAREZ PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ -	\$ 100,943.46	\$ 54,367.19	65%	65%	1.00	REMODELACION	30,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA		
R33-2016-005	SUMINISTRO EV INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 87 COL SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 1,800,120.00	\$ -	\$ 4,104,276.37	\$ 436,675.55	100%	100%								
		\$ 1,800,120.00	\$ -	\$ 4,104,276.37	\$ 436,675.55										
		\$ 1,800,120.00	\$ -	\$ 4,104,276.37	\$ 436,675.55										

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XXII H. AYUNTAMIENTO
 DE PUERTO PEÑASCO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL
 XXII H. AYUNTAMIENTO
 DE PUERTO PEÑASCO.
 TESORERIA MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
 XXII H. AYUNTAMIENTO
 DE PUERTO PEÑASCO.


CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA


C.P. 14

HOJA 2 DE 8


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO/ ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO	FINANC.	FISICAS				POB. BENEF.
								CANT.	U. MED.			
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ 1,800,120.00	\$ 4,459,101.46									
CMCOP. 2016-011	REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEROS No. 2, UBICADA EN AVENIDA REVOLUCION Y AGUSTIN MELGAR COLONIA LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 74,233.97	\$ 173,212.58	\$ -	30%	30%	54.88	M2	10,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-013	REMODELACION EN INSTALACIONES EN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN AVENIDAS CUAUHTEMOC Y SUFRAGIO EFECTIVO COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 150,176.50	\$ 350,411.84	\$ -	30%	30%	1.00	REMODELACION	15,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-016	REHABILITACION DE AREA CENTRAL DE ESPARCIMIENTO Y PROTECCION CON CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAM LA MONTANA UBICADO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y R. CAMPOONICO COLONIA DEPORTIVA LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 103,783.67	\$ 242,161.91	\$ -	30%	30%	1.00	TEJABAN	500	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-018	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN CALLES GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUCCO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 26,631.95	\$ 62,141.20	\$ -	30%	30%	16.00	M2	10,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 1,800,120.00	\$ 364,826.09	\$ 827,927.53	\$ -							
CMCOP. 2016-001	CONSTRUCCION DE BARRA CON MODULOS DE HERRERIA LADO SUR EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE JUNIO UBICADA EN CALLE SIMON MORUA ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA GALEANA COLONIA ORIENTE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 424,210.75	\$ -	\$ -	100%	100%	98.50	ML	760	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-002	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA "LA CURVA" UBICADA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ Y AVENIDA COAHUILA COLONIA BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 264,119.24	\$ -	\$ -	100%	100%	52.78	M2	2,500	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-003	CONSTRUCCION DE BARRA CON MODULOS DE HERRERIA EN UNIDAD FAMILIAR AMOR A R UBICADA EN AVENIDA 45 ENTRE CALLE SONORA Y CALLEJON MELCHOR OCAÑO SUR COLONIA SAN RAFAEL PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 208,309.01	\$ -	\$ -	100%	100%	49.90	ML	800	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-005	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AZUETA UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA, PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 137,456.72	\$ -	\$ -	100%	100%	41.25	M2	250	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-011	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO EVANGELISTICO EMAUS A R UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL Y 34 EMANCIPACION COLONIA LOPES PORTILLO, PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 100,781.56	\$ -	\$ -	100%	100%	27.50	M	500	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-015	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL EN CLUB BARRIAL "LAD ESPERANZA" UBICADA EN AV. LUIS ENCINAS ENTRE CALLES 24 Y 25, COLONIA FERROCARRIL PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 444,878.51	\$ 25,065.05	\$ -	95%	95%	858.80	M2	8,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ, CALLES LOS ANGELES Y RIO SANTIAGO COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 116,490.12	\$ 271,810.29	\$ -	30%	30%	119.43	M2	1,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP. 2016-002	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN PRIMARIA DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ, CALLES LOS ANGELES Y RIO SANTIAGO COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ 19,982.26	\$ 46,625.28	\$ -	30%	30%	87.00	M2	2,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 1,800,120.00	\$ 1,714,228.17	\$ 343,500.62	\$ -							
		\$ 120,000.00	\$ 2,069,054.26	\$ 1,171,426.15	\$ -							
		\$ 1,920,120.00	\$ 6,173,329.63	\$ 1,507,103.70	\$ -							



XXII H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
JOSE LUIS MONTUJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



XXII H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL



XXII H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.
LIC. ERNESTO ROGER MUNRO R
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C.P. 14
 HOJA 3 DE 8

MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO/ ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO	FINANC.	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANT.	U. MED.			CANT.	U. MED.
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 120,000.00	\$ 2,794,013.90										
CMCOP-2016-003	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, UBICADO EN AVENIDA 57 ENTRE RIO LERMA Y RIO ASUNCION, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 103,445.79	\$ 241,373.51	\$ -	30%	30%	95.30	ML	1,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-007	CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL EN PLANTA ALTA DEL DISPENSARIO EN TEMPLO SAN JUDAS TADEO A. R. UBICADA EN AVENIDAS SAN LUIS Y ARTICULO 123, COLONIA LOPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 171,783.30	\$ 400,827.69	\$ -	30%	30%	79.05	M2	5,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-009	AMPLIACION Y COLOCACION DE LOSETA EN ASOCIACION CLINICAS MEDICAS PUERTO PEÑASCO A.C CALLEJON JUAN ALDAMA, ENTRE AVENIDAS 68 Y 69 EN COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 79,263.30	\$ 184,947.71	\$ -	30%	30%	77.40	M2	10,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-010	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA CENTRO, EN COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 133,316.40	\$ 311,071.61	\$ -	30%	30%	50.87	M2	10,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-016	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN MINISTERIO INTERNACIONAL FUENTE DE VIDA A R UBICADO EN AV 61 ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE RUIZ CORTINEZ, COLONIA NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 213,315.65	\$ 27,198.51	\$ -	89%	89%	59.20	ML	600	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-012	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN INAPAM UBICADA EN AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 126,294.32	\$ 264,686.74	\$ -	30%	30%	1.00	MALLASOMBRA	500	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-014	AMPLIACION Y REMODELACION EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL UBICADO EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 163,737.35	\$ 382,053.81	\$ -	30%	30%	50.97	M2	10,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-015	AMPLIACION DE OFICINA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN CALLES REVOLUCION Y CUAUTEMOC COLONIA LOPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 20,224.55	\$ 47,190.63	\$ -	30%	30%	19.80	M2	10,000	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-017	CONSTRUCCION DE SALON EN PLANTA ALTA DE LA PRIMERA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A R UBICADA EN AVENIDAS CONSTITUCION Y LEON DE LA BARRA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 68,405.07	\$ 159,611.63	\$ -	30%	30%	57.80	M2	1,200	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
61103	PIE DE CASA	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 1,079,786.73	\$ 2,048,962.04								
61104	PISO FIRME	\$ 440,000.04	\$ -	\$ -	\$ -								
61105	TECHO DIGNO	\$ 1,035,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
		\$ 409,599.96	\$ -	\$ -	\$ -								
		\$ 1,884,600.00	\$ -	\$ 1,510,957.73	\$ 2,048,962.04								
		\$ 3,804,720.00	\$ -	\$ 7,684,287.36	\$ 3,656,065.74								

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO OSER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

XXII H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXII H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO


CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C.P. 14

MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

HOJA 4 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO/ ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	CANT.	FISICAS	U. MED.		
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ 431,172.00	\$ -	100%	100%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
R23-2016-003	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 431,172.00	\$ -	100%	100%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
61201	CONSTRUCCION	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 23,953,137.74	\$ -	100%	100%	27153.14	M2	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
R23-2015-004	PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN LUIS RIO COLORADO ENTRE BOULEVARD SAMUEL OCAÑA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 23,953,137.74	\$ -	100%	100%	27153.14	M2	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 870,000.00	\$ -	\$ 21,112,678.72	\$ -	100%	100%	126683.50	M2	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
R23-2015-005	REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 20,889,308.12	\$ -	100%	100%	126683.50	M2	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
MDISERV-2016-001	PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR TURISTICO EN EL AREA DENOMINADA "PLAYA HERMOSA" EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 223,389.60	\$ -	100%	100%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 870,000.00	\$ -	\$ 21,112,678.72	\$ -	100%	100%	1098.39	M	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
R23-2016-007-CA001	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 13,159.84	\$ -	100%	100%	1098.39	M	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
61205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 13,159.84	\$ -	100%	100%	1098.39	M	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
R23-2016-006	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS ORIENTE Y SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 6,365,251.18	\$ -	94%	94%	970.00	PZAS	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 1,599,999.96	\$ -	\$ 870,079.11	\$ -	100%	100%	434,635.88		PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
R23-2016-001-SERV	CONTROL DE CALIDAD RELATIVO A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN LUIS RIO COLORADO ENTRE BOULEVARD SAMUEL OCAÑA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 237,568.00	\$ -	93%	93%	60.00	PRUEBA	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA
MDISERV-2016-004	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 215,804.08	\$ -	50%	50%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA
PROSSAPYS-2015-54	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE SANEAMIENTO INCLUYE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 418,707.03	\$ -	83%	83%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONAS	PROSSAPYS	CONT POR INV A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ 1,577,897.04	\$ -	\$ 870,079.11	\$ -	100%	100%	402,956.08		PERSONAS	RAMO 23	CONT POR INV A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-016	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL RAYOS MEXICANOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 51,286,094.73	\$ -	100%	100%	1134.00	M2	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR INV A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
		\$ 1,577,897.04	\$ -	\$ 2,309,520.43	\$ -	100%	100%	1134.00	M2	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR INV A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
		\$ 4,167,897.00	\$ -	\$ 54,623,827.02	\$ -							
		\$ 7,972,617.00	\$ -	\$ 62,308,114.38	\$ -							
				\$ 4,403,857.70	\$ -							



XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. JOSE EDUARDO CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C.P. 14

HOJA 5 DE 8

\$ 51,286,094.73

MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO	FINANC.	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANT.	U. MED.			CANT.	U. MED.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	\$ 1,577,897.04	\$ 1,577,897.04	\$ 51,286,094.73									
R23-2016-015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,616,662.60	\$ -	100%	100%	1134.00	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-015	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN AREAS DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN CIRCUITO DEPORATIVO "LA MILLA" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 4,058,960.47	\$ -	100%	100%	1606.00	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-017	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO OBRERA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,842,702.73	\$ -	100%	100%	1134.00	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-024	REHABILITACION DE PARQUE OBRERA II EN AVE 35 Y PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 2,777,138.53	\$ 658,992.49	81%	81%	1085.56	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-020	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS DEL GOFO" AVENIDA GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUCO COLONIA BRISAS DEL GOLFO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 2,563,459.01	\$ 196,722.10	93%	93%	1458.59	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-021	REHABILITACION DE PARQUE "LAZARO CARDENAS" CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ORIENTE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 2,755,675.99	\$ 359,791.26	88%	88%	1620.00	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-022	REHABILITACION DE PARQUE "EL LAPIZ" BOULEVARES SONORA Y EDUARDO IBARRA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 4,492,601.99	\$ 537,363.33	89%	89%	2262.39	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-023	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORATIVA "JESUS COTA MIRANDA BLVD. SAMUEL OCAÑA Y CALLE 42 LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 3,165,695.05	\$ 1,338,024.97	70%	70%	1458.00	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-027	REHABILITACION DEL PARQUE "EL BONDOLLO" EN AVENIDA COAHUILA E IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 2,916,481.38	\$ 473,245.64	86%	86%	540.00	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-025	REHABILITACION DE PARQUE LUIS ENCINAS (GALLITO ESTRADA) UBICADO EN CALLE LUIS ENCINAS ENTRE AV. 24 Y AV. 25 COLONIA FERROCARRILERA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,789,617.65	\$ 444,889.34	80%	80%	774.57	M2	PERSONAS	CONT POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
R23-2016-032	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 26 Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COL DEPORATIVA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 8,491,018.94	\$ 19,812,377.52	30%	30%	1.00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR LICITACION PUBLICA		
EP-2016-033	REHABILITACION DE PARQUE "ENRIQUETA O DE TENA" UBICADO EN AVE ENRIQUETA O DE TENA Y CUJON AGUILES SERDAN COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,547,318.93	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
EP-2016-034	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,074,354.34	\$ -	100%	100%	1.00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
		\$ 1,577,897.04	\$ -	\$ 39,111,587.61	\$ 23,823,406.66								
		\$ -	\$ -	\$ 39,111,587.61	\$ 23,823,406.66								
		\$ 7,972,617.00	\$ -	\$ 101,419,701.99	\$ 28,317,064.35								

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO
TESORERO MUNICIPAL

XXIIH AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

JOSE LUIS MONTAÑO TORRES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

**CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

C.P. 14

HOJA 6 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO/ ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANDE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.			POB. BENEF.	
												CANT.	U. MED.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION REHABILITACION DE PARQUE BRISAS UBICADO EN CALLE 35 Y AVENIDA EDUARDO BARRA DE LA COLONIA BRISAS DEL GOLFO. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO. DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,577,897.04	\$ -	\$ 51,286,094.73	\$ -	100%	100%	1 00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
EP-2016-036		\$ -	\$ -	\$ 1,666,614.70	\$ -	100%	100%	1 00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
EP-2016-032	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL UBICADA EN CALLE RAMON VILLA Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO DE LA COLONIA LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 2,275,541.51	\$ -	100%	100%	1 00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
EP-2016-037	REHABILITACION DE PARQUE EL CARCAMO UBICADO EN CALLE 12 DE A OCTUBRE Y O DE LAS ROSAS ENTRE AV ABELARDO L RODRIGUEZ Y AV RODOLFO CAMPODONICO DE LA COLONIA EL CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 5,920,830.48	\$ -	100%	100%	1 00	REHABILITACION	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS	\$ 1,577,897.04	\$ -	\$ 9,884,986.69	\$ -								
61219	EMPLEO TEMPORAL	\$ 1,553,968.56	\$ -	\$ -	\$ -								
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 9,931,766.52	\$ -	\$ 1,410,945.82	\$ -								
R33-2016-010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CALLE AGUILA A CALLE GORRION ENTRE AV ULISES IRIGOYEN Y DERECHO DE VIA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,410,945.82	\$ -	100%	100%	2450.00	M	PERSONAS	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA		
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ 1,410,945.82	\$ -								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 625,789.80	\$ -	\$ -	\$ -								
R33-2016-028	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR UBICADO DE CALLE SIMON MORUA A CUJON SIMON MORUA Y AV 53 BLVD LAS CONCHAS COLONIA NUEVO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 23,204,080.44	\$ -	\$ 2,043,680.14	\$ -	100%	100%	1218.00	M	PERSONAS	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA		
R33-2016-031	ALCANTARILLADO SANITARIO DE C/ION RUIZ CORTINEZ DE AV 53 A AV 56 COLONIA NUEVO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 504,133.16	\$ -	100%	100%	330.00	M	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 23,204,080.44	\$ -	\$ 2,043,680.14	\$ -								
MD-2015-62	ALUMBRADO PUBLICO DE BLVD BENITO JUAREZ ENTRE C 2 Y C 11 EN PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 5,612,161.56	\$ -	\$ 5,629,555.54	\$ -	100%	100%	37.00	PZAS	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
MD-2015-63	ALUMBRADO PUBLICO EN C 2 C 3 C 4 C 5 Y C 6 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AV RECINTO PORTUARIO C 7 Y C 8 ENTRE AV LUIS ENCINAS Y AV RECINTO PORTUARIO. BLVD BENITO JUAREZ ENTRE C IGNACIO RAMIREZ Y C VICTOR ESTRELLA EN PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 46,186.44	\$ -	100%	100%	37.00	PZAS	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
MD-2015-64	ALUMBRADO PUBLICO EN AV RECINTO PORTUARIO C 7 Y C 8 ENTRE C 2 Y C 3 Y BLVD BENITO JUAREZ ENTRE C 4 Y C 5 EN PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ -	\$ -	\$ 46,186.44	\$ -	100%	100%	29.00	PZAS	PERSONAS	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA		
		\$ 6,612,161.56	\$ -	\$ 138,559.90	\$ -								
		\$ 40,927,768.88	\$ -	\$ 13,458,172.55	\$ -								
		\$ 45,540,280.88	\$ -	\$ 114,877,874.54	\$ 28,317,084.35								

LIC. ERNESTO ROYER MUÑOZ JR
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO TORRES CORONADO
TESORERO MUNICIPAL

NO. 309 SE LUIS MONTUJO TORRES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
XXIIL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO


**CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

C.P. 14

HOJA 7 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANT.	U. MED.	CANT.			U. MED.
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 5,612,161.56	\$ 5,629,555.54									
R33-2016-011	ELECTRIFICACION DE BLVD. GENESIS Y CALLE AGUILA ENTRE GUSTAVO SOTELO Y DERECHO DE VIA EN LA COL BRISAS DEL MAR CON PUNTO DE CONEXION EN CALLE 58 Y AV. CECILIO LOPEZ SAENZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 997,736.81	\$ -	100%	100%	4 00	PZAS	200	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA	
R33-2016-012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. 80, QUE ABARCA EL SECTOR COMPRENDIDO DE AV. 59 A AV. 61 ENTRE CALLE RIO COULCAN Y CALLE RIO BRAVO DE LA COL SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,183,794.60	\$ -	100%	100%	5 00	PZAS	200	PERSONAS	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA	
R33-2016-013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE AV. 58 A AV. 63 ENTRE CALLE RIO SANTA MARIA Y CALLE RIO GRUALVA DE LA COL SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,634,531.59	\$ -	100%	100%	10 00	PZAS	150	PERSONAS	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA	
R33-2016-030	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE 51 PERIMETRAL ENTRE AV. 59 Y AV. 61, CON PUNTO DE CONEXION EN LA AV. 60 Y CALLE RIO GRUALVA, COL. SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 211,087.83	\$ -	100%	100%	1 00	PZAS	50	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP. 2016-004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 62 Y RIO BRAVO COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 133,625.19	\$ 311,792.10	30%	30%	1 00	ELECTRIFICACION	150	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP. 2016-005	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 86 DE CALLE LAZARO CARDENAS A JOSE HEALY COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 219,035.55	\$ 511,082.98	30%	30%	1 00	ELECTRIFICACION	150	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP. 2016-006	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA HERRADURA LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 79,878.81	\$ 186,383.89	30%	30%	1 00	ELECTRIFICACION	80	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA	
RAM23-2014-13	PROYECTO EDILICIO EN EL ESTADO DE SONORA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO EN EL ESTADO DE SONORA	\$ -	\$ 1,031,323.26	\$ 37,134,483.65	76%	76%	100 00	TON	42 000	PERSONAS	CONT. POR LICITACION PUBLICA NACIONAL	
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 5,612,161.56	\$ 5,490,995.64	\$ 38,143,742.60								
R23-2016-028	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO (AV. JUAN DE LA BARBERA, AV. FRANCISCO MADRIGAL, AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS ENCINAS) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 3,565,772.22	\$ 2,509,960.94	59%	59%	8 100 00	M2	2 492	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
61417	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ 3,665,772.22	\$ 2,609,960.94								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ 2,587,500.00	\$ 17,284,367.17									
R23-2016-015	RECARPETEO DE AV. LUIS ENCINAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE LUIS ENCINAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 8,599,999.98	\$ -	100%	100%	34 500 00	M2	1 380	PERSONAS	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL	
		\$ 2,587,500.00	\$ 6,599,999.98	\$ 40,553,703.54								
		\$ 51,487,883.88	\$ 130,534,642.38	\$ 58,970,767.89								


ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C.P.C. JOSE EDUARDO ESCOBAR CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROBER MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2016
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C.P. 14

HOJA 8 DE 8

MUNICIPIO PUERTO PENASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO/ ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ -	\$ -	\$ 17,284,367.17	\$ -							
FRC-2016-005	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,346,900.00	\$ -	100%	100%	208.00	JGOS	25,000	PERSONAS	FIDEICOMISO
FRC-2016-006	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,195,976.50	\$ -	100%	100%	178.00	JGOS	25,000	PERSONAS	FIDEICOMISO
FRC-2016-004	SEMAFORIZACION EN BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SONORA, BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 3,501,800.50	\$ -	100%	100%	12.00	UNIDADES	4,500	PERSONAS	FIDEICOMISO
FRC-2016-002	RENOVIACION PARA RECARPETO DE AV. CONSTITUCION AV FRANCISCO I. MADERO RENOVACION Y TERMINACION DE BLVD RAFAEL GODOY EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 4,639,690.19	\$ -	100%	100%	500.70	M3	2,500	PERSONAS	FIDEICOMISO
61420	VIALIDADES URBANAS	\$ 500,000.04	\$ -	\$ 10,884,367.19	\$ -							
FRC-2016-007	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 946,550.95	\$ -	100%	100%	54,732.78	M	4,500	PERSONAS	FIDEICOMISO
61422	PAVIMENTACION DE CALLES YU AVENIDAS	\$ 500,000.04	\$ -	\$ 946,550.95	\$ -							
R23-2016-014	PAVIMENTACION DE BOULEVARD FREEMONT CUERPO ESTE ENTRE AV SARIC Y BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASI COMO RECARPETO DE CUERPOS NORTE Y SUR DE BLVD FREEMONT ENTRE BLVD BENITO JUAREZ A KM 1 + 000 (ACCESO SUR), ASI COMO LA CONCLUSION DEL TRAMO NORTE FALTANTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 12,110,108.56	\$ 2,399,970.90	83%	83%	5,160.00	M2	3,837	PERSONAS	RAMO 23
R23-2016-029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL CERRO DE LA BALLENA ENTRE EL BLVD BENITO JUAREZ Y ACCESO AL FARO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 2,852,367.70	\$ 4,255,647.04	40%	40%	4,106.72	M2	250	PERSONAS	RAMO 23
61504	CONSERVACION	\$ 103,500,000.00	\$ -	\$ 14,962,476.26	\$ 6,655,617.94							
R33-2015-007	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 624,179.53	\$ -	77%	77%	255.00	PZAS	20,000	PERSONAS	RAMO 33
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 985,925.04	\$ -	\$ 624,179.53	\$ 185,435.92							
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ 985,925.04	\$ -	\$ -	\$ -							
		\$ 206,971,850.12	\$ -	\$ 27,217,573.93	\$ 6,841,063.86							
		\$ 97,469,734.00	\$ -	\$ 157,762,216.31	\$ 76,811,821.76							

LIC. ERNESTO ROBER MUÑOZ JR
PRESIDENTE MUNICIPAL
XXIIH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PENASCO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PUERTO PENASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTUJO TORRES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

XXIIH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA