

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANVE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF. U. MED.		
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ 2,081,782.50								
CMCOP-2016-008	AMPLIACION DE EDIFICIO DE IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS A R UBICADA EN BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOPEZON COLONIA ORIENTE LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 544,726.24		\$ 381,308.37	100%	100%	M2	10,000	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-011	REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEROS No. 2 UBICADA EN AVENIDA REVOLUCION Y AGUSTIN MELGAR COLONIA LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 247,446.55		\$ 173,212.58	100%	100%	M2	10,000	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-016	REMODELACION EN INSTALACIONES EN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN AVENIDAS CUAUHTEMOC Y SUFRAGIO EFECTIVO COLONIA CENTRO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 500,588.34		\$ 350,411.85	100%	100%	REMODELACION	15,000	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-016	REHABILITACION DE AREA CENTRAL DE ESPARCIMIENTO Y PROTECCION CON CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAM LA MONTANA UBICADO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y R CAMPODONICO COLONIA DEPORTIVA LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 345,945.58		\$ 242,181.91	100%	100%	TEJABAN	500	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-018	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN CALLES GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUCCO COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 88,773.15		\$ 62,141.21	100%	100%	M2	10,000	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2017-006	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVE 62 ENTREC CION RUIZ CORTINEZ Y C BORDO DE LA LAGUNA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 662,523.07		\$ 662,523.07	100%	100%	PZA	160	RAMO 33	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2017-007	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 75 KVA-13.2 KV-220/127 VOLTS PARA ABASTECER BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES "GEMART" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 256,045.58		\$ 256,045.60	100%	100%	PZA	100	RAMO 33	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2017-005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVE 64 ENTREC CION RUIZ CORTINEZ Y C BORDO DE LA LAGUNA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 389,476.66		\$ 389,476.66	100%	100%	PZA	120	RAMO 33	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2017-008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR R7 (LADO SUR DE LA LAGUNA DE OXIDACION) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,103,594.55		\$ 1,103,594.55	100%	100%	PZA	200	RAMO 33	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
R33-2017-009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA POR AVE 64 ENTRE C RIO SANTIAGO Y C RIO BRAVO COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,098,189.84		\$ 549,094.92	50%	50%	PZA	100	RAMO 33	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 5,237,309.56		\$ 4,169,970.72						
CMCOP-2016-001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ CALLES LOS ANGELES Y RIO SANTIAGO COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,249,999.98		\$ 271,810.29	100%	100%	M2	1,000	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 388,300.41		\$ 271,810.29						
		\$ 3,331,782.48		\$ 2,960,734.80						
		\$ 3,331,782.48		\$ 4,441,781.01						
		\$ 3,331,782.48		\$ 4,441,781.01						

ING. JOSE LUIS MONTUJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

C.P.C. JOSE EDUARDO KEYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYuntamiento Constitucional
 del Municipio de Puerto Peñasco
 Dirección General de Planeación
 y Desarrollo Urbano

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF. U. MED.		
							CANT.	U. MED.			
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 1,249,999.98									
CMCOP-2016-002	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 51 COLONIA NUEVO PEÑASCO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 66,607.54	-	\$ 48,625.27	100%	100%		M2	2,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-007	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION UBICADA EN AVENIDA 57 ENTRE RIO LERMA Y RIO ASUNCION COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 344,819.30	-	\$ 241,373.51	100%	100%		ML	1,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-007	CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL EN PLANTA ALTA DEL DISPENSARIO EN TEMPLO SAN JUDAS TADEO A R. UBICADA EN AVENIDAS SAN LUIS Y ARTICULO 123. COLONIA LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 572,610.99	-	\$ 400,827.68	100%	100%		M2	5,000	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-009	AMPLIACION Y COLOCACION DE LOSETA EN ASOCIACION CLINICAS MEDICAS PUERTO PEÑASCO A.C. CALLEJON JUAN ALDAMA, ENTRE AVENIDAS 68 Y 69 EN COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 264,211.01	-	\$ 184,947.71	100%	100%		M2	77.40	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-010	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR UBICADA EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA CENTRO EN COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 444,388.01	-	\$ 311,071.61	100%	100%		M2	50.97	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-012	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN INAPAM UBICADA EN AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS COLONIA DEPORTIVA LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 420,981.06	-	\$ 294,686.74	100%	100%		MALLASOMBRA	500	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-014	AMPLIACION Y REMODELACION EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL UBICADO EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA CENTRO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 545,791.16	-	\$ 382,053.81	100%	100%		M2	50.97	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-017	AMPLIACION DE OFICINA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER UBICADO EN CALLES REVOLUCION Y CLAUTEMOC COLONIA LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 67,415.16	-	\$ 47,190.62	100%	100%		M2	19.80	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-017	CONSTRUCCION DE SALON EN PLANTA ALTA DE LA PRIMERA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A R UBICADA EN AVENIDAS CONSTITUCION Y LEON DE LA BARRA COLONIA CENTRO LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 228,016.90	-	\$ 159,811.83	100%	100%		M2	57.80	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61103	PIE DE CASA	\$ 2,954,841.15	-	\$ 2,068,388.79							
61104	PISO FIRME	\$ 60.00									
61105	TECHO DIGNO	\$ 750,000.00									
61106	PASO A PASO MI CASA	\$ 499,999.98									
61107	LOTE DE MATERIAL	\$ 60.00									
61108	LOTES Y SERVICIOS	\$ 60.00									
		\$ 1,250,239.98		\$ 2,068,388.79							
		\$ 4,682,022.46		\$ 2,960,734.80							

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO PEÑASCO

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 13

HOJA 3 DE 10

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	U. MED.	POB. BENEF. U. MED.		
61109	LETRINIZACION	\$ 60.00									
61110	SUBSIDIOS	\$ 60.00									
61111	FONDEN	\$ 60.00									
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 60.00									
61113	EMPLEO TEMPORAL	\$ 60.00									
61201	CONSTRUCCION	\$ 1,500,000.00									
	AMPLIACION	\$ 60.00									
	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 13,999,999.98									
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 645,000.00									
	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN SECTOR UBICADO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD. LOPEZ PORTILLO Y BLVD. FREEMONT. CALLE. LOPEZ MATEOS ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. CALLE ALEJANDRO ISOBARZO LOANZA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. LAS CONCHAS. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 2,000,587.02		\$ 2,000,587.02	100%	100%	5300.00	M2	5,000 PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN SECTOR UBICADO EN CALLE MELCHOR OCCAMPO ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS. CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,572,892.35		\$ 1,572,892.35	100%	100%	4170.00	M2	5,000 PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO EN SECTOR UBICADO EN BLVD. EUSEBIO FCO. KINO ENTRE CALLE 11 Y BLVD. SONORA. CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y AVE 51. CALLE SIMON MORUA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AV. ROCAPORTENSE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 2,186,720.63		\$ 2,186,720.63	100%	100%	5800.00	M2	5,000 PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
61205	EQUIPAMIENTO	\$ 6,750,000.00		\$ 6,750,000.00							
	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS ORIENTE Y SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 60.00									
		\$ 6,799,887.06	\$ 128,501.04	\$ 434,835.87	100%	100%	970.00	PZAS	8,500 PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61206	FONDEN	\$ 6,799,347.06	\$ 128,501.04	\$ 434,835.87							
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 60.00									
61208	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 600,000.00									
		\$ 60.00									
61209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROM. COME	\$ 2,625,000.00									
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	\$ 625,000.02									
	REHABILITACION DE PARQUE OBRAERA II EN AVE. 35 Y PLUTARCO ELIAS CALLES. COLONIA OBRAERA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 3,453,570.34		\$ 676,427.21	100%	100%	1085.96	M2	150 PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
		\$ 3,453,570.34		\$ 676,427.21							
		\$ 19,995,600.00	\$ 128,501.04	\$ 6,871,063.06							
		\$ 24,577,622.46	\$ 3,089,236.84	\$ 13,381,232.66							

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEJO 13

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 HOJA 4 DE 10

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANDE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF. U. MED.		
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ 625,000.02								
R23-2016-020	REHABILITACION DE "PARQUE BRISAS DEL GOFO" AVENIDA GUILLERMO MONROE Y RICO PANUCCO. COLONIA BRISAS DEL GOLFO. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 2,798,272.20		\$ 214,754.82	100%	100%	M2	1458.59	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-022	REHABILITACION DE PARQUE "LAZARO CARDENAS" CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ORIENTE. COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 3,132,795.23		\$ 377,119.05	100%	100%	M2	1620.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-022	REHABILITACION DE PARQUE "EL LAPIZ" BOULEVARES SONORA Y EDUARDO IBARRA. COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 5,044,956.14		\$ 552,353.23	100%	100%	M2	2262.39	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-023	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "JESUS COTA MIRANDA" BLVD. SAMUEL OCAÑA Y CALLE 42 LOS ANGELES. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 4,520,768.97		\$ 1,355,070.06	100%	100%	M2	1458.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-027	REHABILITACION DEL PARQUE "EL BONDOLJO" EN AVENIDA COHUILLA E IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 3,398,487.16		\$ 481,969.63	100%	100%	M2	540.00	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-025	REHABILITACION DE PARQUE "LUIS ENCINAS (GALLITO ESTRADA)" UBICADO EN CALLE LUIS ENCINAS ENTRE AV. 24 Y AV. 25. COLONIA FERROCARRILERA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 2,251,538.73		\$ 461,921.08	100%	100%	M2	774.57	PERSONAS	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-032	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA. CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS. COL. DEPORTIVA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 29,482,993.07	\$ 9,004,093.21	\$ 20,991,946.69	100%	100%	REHABILITACION	1.00	PERSONAS	CONT. POR LICITACION PUBLICA
ED-2016-039	INSTALACION DE "PASTO SINTETICO" EN ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA. CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 28 Y ADOLFO LOPEZ MATEOS. COL. DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 12,183,749.27	\$ 3,663,710.81	\$ 9,623,034.91	79%	79%	M2	8246.70	PERSONAS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61212		\$ 62,813,530.77	\$ 12,667,804.02	\$ 34,058,199.47						
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ 60.00								
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	\$ 60.00								
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	\$ 60.00								
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ 60.00								
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGR	\$ 60.00								
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS	\$ 60.00								
61219	EMPLEO TEMPORAL	\$ 60.00								
61220	EMPLEO TEMPORAL	\$ 60.00								
61221	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$ 600.00	\$ 12,667,804.02	\$ 34,058,199.47						
		\$ 24,678,222.46	\$ 15,767,039.86	\$ 47,439,432.65						

ING. JOSE LUIS MONTUJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO ROGER MUMBO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 13


HOJA 5 DE 10

MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.


PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANT.	U. MED.		
							CANT.	U. MED.		
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 60.00								
61302	XIHAYTO-RM33-2013-40	\$ 9,499,999.98								
61303		\$ 60.00								
61304		\$ 60.00								
61305		\$ 60.00								
61306		\$ 60.00								
61307		\$ 60.00								
61308		\$ 60.00								
61309		\$ 60.00								
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIST DE OPERACION	\$ 60.00								
61311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA	\$ 60.00								
61312		\$ 60.00								
61401	CONSTRUCCION	\$ 60.00								
61402	AMPLIACION	\$ 60.00								
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 60.00								
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 60.00								
61405	FONDEN	\$ 60.00								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 60.00								
61407	OBRAS DE CABEZA	\$ 60.00								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ 22,500,000.00								
614089	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 17,500,000.02								
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 2,800,000.02								
CMCOP-2016-004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 62 Y RIO BRAVO, COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 445,417.29	\$	\$ 218,254.46	79%	79%	1.00	ELECTRIFICACION	150 PERSONAS	CMCOP
CMCOP-2016-005	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 66 DE CALLE LAZARO CARDENAS A JOSE HEALY COLONIA SAN RAFAEL LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 730,118.51	\$	\$ 357,758.07	79%	79%	1.00	ELECTRIFICACION	150 PERSONAS	CMCOP
CMCOP-2016-006	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA HERRADURA LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 266,262.70	\$	\$ 130,468.72	79%	79%	1.00	ELECTRIFICACION	80 PERSONAS	CMCOP
61411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ 1,441,798.50	\$	\$ 706,481.25						
61412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ 60.00								
61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	\$ 60.00								
		\$ 62,301,260.02	\$	\$ 706,481.25						
		\$ 176,879,482.48	\$	\$ 48,146,913.60						
		\$ 15,767,039.86	\$	\$ 48,146,913.60						


 ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C.P.C. JOSE EDUARDO CORTES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ERNESTO ROGER MUNRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEJO 13

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

HOJA 6 DE 10

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 60.00								
R23-2016-026	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO (AV. JUAN DE LA BARRERA, AV. FRANCISCO I. MADERO, AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS ENCINAS), EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 6,093,210.16	\$ 442,778.32	\$ 2,527,437.93	100%	100%	8,100.00	M2	2,492	PERSONAS
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ 6,093,210.16	\$ 442,778.32	\$ 2,527,437.93						
61417	CECOP	\$ 60.00								
61418	EMPLEO TEMPORAL	\$ 2,125,000.02								
R23-2017-010	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 1,324,999.98								
R23-2017-009	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AV. SINALOA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 1,906,050.52	\$ 571,815.16	\$ 571,815.16	30%	30%	6,325.77	M2	1939	PERSONAS
61419	REHABILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AV. GUILLERMO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 1,006,190.12	\$ 301,857.04	\$ 301,857.04	30%	30%	4,380.00	M2	920	PERSONAS
61420	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ 2,912,240.64	\$ 873,672.20	\$ 873,672.20						
61421	VIALIDADES URBANAS	\$ 60.00								
61422	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ 60.00								
R23-2016-014	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 8,309,080.02								
R23-2016-029	PAVIMENTACION DE BOULEVARD FREEMONT CUERPO ESTE ENTRE AV. SARCIP Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASI COMO RECAPETEO DE CUERPOS NORTE Y SUR DE BLVD. FREEMONT ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ A KM 1 + 000 (ACCESO SUR), ASI COMO LA CONCLUSION DEL TRAMO NORTE FALTANTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 14,510,079.46	\$ 1,486,454.61	\$ 2,399,970.90	100%	100%	5,160.00	M2	3,637	PERSONAS
61424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE CAMINO AL CERRO DE LA BALLENA, ENTRE EL BLVD. BENITO JUAREZ Y ACCESO AL FARO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA	\$ 7,248,861.94	\$ 14,524.29	\$ 4,396,492.92	100%	100%	4,106.72	M2	250	PERSONAS
61425	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ 21,758,941.40	\$ 1,500,978.90	\$ 6,795,463.82						
61426		\$ 60.00								
61427		\$ 60.00								
61501		\$ 60.00								
61502		\$ 60.00								
61503		\$ 60.00								
61504	CONSERVACION	\$ 600,000.00								
61505		\$ 60.00								
61506		\$ 60.00								
		\$ 2,659,980.00	\$ 2,817,428.42	\$ 10,904,055.20						
		\$ 107,739,462.48	\$ 18,574,469.28	\$ 58,343,487.56						

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

C.P.C. JOSE EDUARDO FERRERES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO RIVERA MUNIRO JR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 13

HOJA 7 DE 10

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCICIO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE				METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO		FINANC.		FISICAS		POB. BENEF.				
					CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61507		\$ 60.00													
61508		\$ 60.00													
61509		\$ 60.00													
61510		\$ 60.00													
61511		\$ 60.00													
61512		\$ 60.00													
61603		\$ 60.00													
61604		\$ 60.00													
61605		\$ 60.00													
61606		\$ 60.00													
61701		\$ 60.00													
61702		\$ 60.00													
61703		\$ 60.00													
61704		\$ 60.00													
61705		\$ 60.00													
61706		\$ 60.00													
61707		\$ 60.00													
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ 60.00													
61902	DEMOLICIONES	\$ 60.00													
61903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ 60.00													
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 60.00													
61905		\$ 60.00													
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ 60.00													
62102		\$ 60.00													
62103		\$ 60.00													
62106		\$ 60.00													
602201	CONSTRUCCION	\$ 60.00													
62202	AMPLIACION	\$ 60.00													
62203		\$ 60.00													
62204		\$ 60.00													
62205	EQUIPAMIENTO	\$ 60.00													
62206		\$ 60.00													
62207		\$ 60.00													
62208		\$ 60.00													
62209		\$ 60.00													
62216		\$ 60.00													
		\$ 2,400.00	\$ 18,574,469.28	\$ 88,343,493.65											

LIC. ERNESTO ROBER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 GOBIERNO MUNICIPAL

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 13

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

HOJA 8 DE 10

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	CANT.	U. MED.		
62217		\$ 60.00								
62218		\$ 60.00								
62219		\$ 60.00								
62221		\$ 60.00								
62301		\$ 60.00								
62302		\$ 60.00								
62305		\$ 60.00								
62306		\$ 60.00								
62307		\$ 60.00								
62308		\$ 60.00								
62309		\$ 60.00								
62310		\$ 60.00								
62311		\$ 60.00								
62312	XIHAYTO-DOP-RM33-2014-16	\$ 60.00								
62401	CONSTRUCCION	\$ 60.00								
62402	AMPLIACION	\$ 60.00								
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 60.00								
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 60.00								
62405	FONDEN	\$ 60.00								
62406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 60.00								
62407	OBRAS DE CABEZA	\$ 60.00								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE POTABLE	\$ 60.00								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 60.00								
62410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 60.00								
62411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ 60.00								
62412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ 60.00								
62413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 60.00								
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 60.00								
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ 60.00								
62416	CECOP	\$ 60.00								
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ 60.00								
62418	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ 60.00								
62419		\$ 60.00								
62420		\$ 60.00								
62421		\$ 60.00								
62422		\$ 60.00								
62423		\$ 60.00								
		\$ 2,340.00	\$ 18,574,469.28	\$ 58,343,487.69						
		\$ 101,744,202.48								

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.C. JOSE EDUARDO RIVERA CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA


AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 13


HOJA 9 DE 10

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANZE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		POB. BENEF.		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62501		\$ 80.00										
62502		\$ 80.00										
62503	CONSTRUCCION	\$ 80.00										
62504	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ 80.00										
62505	EST. FORM Y EVAL DE PROY PROD NO INCL EN CONC ANTER	\$ 80.00										
62506		\$ 80.00										
62509		\$ 80.00										
62510		\$ 80.00										
62511		\$ 80.00										
62512		\$ 80.00										
62513		\$ 80.00										
62514		\$ 80.00										
62515		\$ 80.00										
62516		\$ 80.00										
62517		\$ 80.00										
62601		\$ 80.00										
62602		\$ 80.00										
62603		\$ 80.00										
62604		\$ 80.00										
62605		\$ 80.00										
62606		\$ 80.00										
62607		\$ 80.00										
62701		\$ 80.00										
62702		\$ 80.00										
62703		\$ 80.00										
62706		\$ 80.00										
62707		\$ 80.00										
62901		\$ 80.00										
62902		\$ 80.00										
62903		\$ 80.00										
62904		\$ 80.00										
62905		\$ 80.00										
62906		\$ 80.00										
62907		\$ 80.00										
63101		\$ 80.00										
		\$ 2,340.00	\$ 18,574,469.28	\$ 56,343,487.65								
		\$ 101,746,542.48	\$	\$								


LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P.C. JOSE EDUARDO TORRES
 TESORERO MUNICIPAL


ING. JOSE LUIS MONTIJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

