

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

ANEXO 13

HOJA 1 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISCO	FINANC.	CANT.	U. MED.		
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO									
FORTAMUN-2015-002	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE POLICIA PRIMER ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,156,187.94	\$ -	\$ 919,382.87	100%	100%	1.00	PERSONAS	PORTAMUN	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-004	REHABILITACION DE CASITA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADA EN BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DERECHO DE VIA COL. TERMOELECTRICA PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 128,786.38	\$ -	\$ 128,786.37	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-008	REHABILITACION DE PINTURA EN BARDAS PERIMETRALES Y TEBAN DE ENTRADA PRINCIPAL Y DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NINOS MARINA NACIONAL UBICADA EN AV FRANCISCO VILLA ENTRE CALES 18 Y 19 COL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 90,289.92	\$ -	\$ 90,289.92	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-007	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA Y AREA INTERIOR DEL GIMNASIO UBICADA EN AV. LUIS ENCINAS Y CALLE 20 COL. TERMOELECTRICA, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 179,287.01	\$ -	\$ 179,287.02	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-008	REHABILITACION DE CASITA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADA EN CALLE LEON DE LA BARRA, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 128,786.38	\$ -	\$ 128,786.37	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-009	REMODELACION DE IGLESIA DE CRISTO LIBRE UNION A.C. UBICADA EN AVENIDA GUILHERMO PRIETO ENTRE CALES GUAYMAS Y SONOYA, COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 131,083.49	\$ -	\$ 131,083.48	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
FRC-2015-001	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INSTALACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,867,727.60	\$ 1,867,727.60	\$ 1,867,727.60	100%	100%	1.00	PERSONAS	FIDEICOMISO	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-008	AMPLIACION DE EDIFICIO DE IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS A.R. UBICADA EN BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SOBREGON COLONIA ORIENTE LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 544,726.24	\$ 163,417.87	\$ 163,417.87	30%	30%	58.10	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-010	REHABILITACION DE MALLA SOMBRERA Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DEL JARDIN DE NINOS BENEHERITO DE LAS AMERICAS UBICADO EN AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE MANUEL ARISTA Y ANDRES QUINTANA ROO, COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 92,094.51	\$ -	\$ 92,094.51	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-012	REHABILITACION DE MALLA SOMBRERA Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DEL JARDIN DE NINOS NUEVA CREACION, UBICADO EN AVENIDA 57 ENTRE RIO MAYO Y RIO FUERTE, COL. SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 103,007.25	\$ -	\$ 103,007.23	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-013	REHABILITACION DE MALLA SOMBRERA Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA MAJOS DE AYUDA A.C. UBICADA EN AVENIDA VICENTE SUAREZ ENTRE CALES AGUA PRIETA Y CANANEA, COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 75,733.62	\$ -	\$ 75,733.63	100%	100%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-014	REMODELACION EN CENTRAL DE BOMBEROS, UBICADA EN BLVD FREMONT ENTRE AV. COAHUILA Y AV. COLIMA, COL. BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 155,310.64	\$ -	\$ 100,943.46	65%	65%	1.00	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2016-005	SUBMINISTRO DE INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO, E INSTALACION ELCTRICA EN EL CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL, UBICADO EN AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 67 COL. SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 123,765.04	\$ -	\$ 123,765.04	100%	100%	10.00	PERSONAS	RAMO 33	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 123,765.04	\$ 2,031,146.47	\$ 4,104,276.37						
		\$ 123,765.04	\$ 2,031,146.47	\$ 4,104,276.37						



GERENTE MUNICIPAL
ROGER MUNRO JR

C.P.C. JOSE EDUARDO FLORES-CORONA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE LUIS MONTUJO TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

XXII H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

ANEXO 13
 HOJA 2 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.				
					CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.				
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO											
CMCOP-2016-011	REMODELACION DE ESTACION DE BOMBEO No. 2 UBICADA EN AVENIDA REVOLUCION Y AGUSTIN MELGAR. COLONIA LOPEZ PORTILLO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PEÑASCO. SONORA.	\$ 247,446.55	\$ 74,233.97	\$ 74,233.97	30%	30%	54.88	M2	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-018	REMODELACION EN INSTALACIONES EN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. UBICADO EN AVENIDAS CALAHUETEMOC Y SURRAGIO EFECTIVO. COLONIA CENTRO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PEÑASCO. SONORA.	\$ 500,588.34	\$ 150,176.50	\$ 150,176.50	30%	30%	1.00	REMODELACION	15,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-018	REHABILITACION DE AREA CENTRAL DE ESPARCIMIENTO Y PROTECCION CON CERCO DE MALLA CILINDRICA EN CAM. LA MONTAÑA. UBICADO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y R. CAMPONONCO. COLONIA DEPORTIVA. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 345,945.56	\$ 103,783.67	\$ 103,783.67	30%	30%	1.00	TEJABAN	500	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-018	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA. UBICADO EN CALLES GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUOCO. COLONIA BRISAS DEL GOLFO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 88,773.15	\$ 26,631.95	\$ 26,631.95	30%	30%	16.00	M2	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 1,182,753.62	\$ 364,826.09	\$ 364,826.09								
CMCOP-2016-001	CONSTRUCCION DE BARDA CON MODULOS DE HERRERIA, LADO SUR EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE JUNIO. UBICADA EN CALLE SIMON MORIA ENTRE AVENIDA JUVENTUD ROSAS Y AVENIDA GALEANA. COLONIA ORIENTE. PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 424,210.75	\$ -	\$ 424,210.75	100%	100%	99.50	ML	760	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-002	CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN CANCHA "LA CURVA". UBICADA EN CALLE IGNACIO RAMIREZ Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA BENITO JUAREZ. LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 264,119.27	\$ -	\$ 264,119.24	100%	100%	52.78	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-003	CONSTRUCCION DE BARDA CON MODULOS DE HERRERIA EN UNIDAD FAMILIAR AMOR A.R. UBICADA EN AVENIDA 55 ENTRE CALLE SONORA Y CALLEJON MELCHOR OCAÑO SUR. COLONIA SAN RAFAEL. PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 206,774.68	\$ -	\$ 206,309.01	100%	100%	49.90	ML	600	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-011	CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AZULETA. UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA. PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 137,456.74	\$ -	\$ 137,456.72	100%	100%	41.25	M2	250	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-015	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO EVANGELISTICO EMMAUS A.R. UBICADO EN AVENIDA FERROCARRIL Y 34 EMANCIPACION. COLONIA LOPES PORTILLO. PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 100,781.61	\$ -	\$ 100,781.56	100%	100%	27.50	M	500	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-001	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN CLUB BARRIAL "LAC ESPERANZA". UBICADA EN AV. LUIS ENCINAS ENTRE CALLES 24 Y 25. COLONIA FERROCARRIL. PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 469,943.56	\$ -	\$ 444,878.51	95%	95%	856.80	M2	8,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCION ROLO RUIZ. CALLES LOS ANGELES Y RIO SANTIAGO. COLONIA BRISAS DEL GOLFO. LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 388,300.41	\$ 116,490.12	\$ 116,490.12	30%	30%	119.43	M2	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-002	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION. UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 51. COLONIA NUEVO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 66,607.54	\$ 19,882.26	\$ 19,882.26	30%	30%	87.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 2,088,194.66	\$ 136,472.36	\$ 1,714,228.17								
		\$ 10,948.18	\$ 491,298.47	\$ 2,089,054.26								
		\$ 64,713.22	\$ 2,522,443.94	\$ 6,173,258.45								

LIC. ERNESTO JOGER MUNRO PRESIDENTE MUNICIPAL
XXII H. AYUNTAMIENTO
RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

C.P.C. JOSE EDUARDO FAYES CORONA
SECRETARIO MUNICIPAL

XXII H. AYUNTAMIENTO
RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PUERTO PEÑASCO, SONORA.


AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

ANEXO 13

HOJA 3 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.			
					CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.			
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION										
CMCOP-2016-003	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION UBICADO EN AVENIDA 57 ENTRE RIO LERMA Y RIO ASUNCION, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 344,819.30	\$ 103,445.79	\$ 103,445.79	30%	30%	95.30	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-004	CONSTRUCCION DE CASA PARRQUIAL EN PLANTA ALTA DEL DISPENSARIO EN TEMPLO SAN JUDAS TABEO A. R. UBICADA EN AVENIDAS SAN LUIS Y ARTICULO 123, COLONIA LOPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 572,610.99	\$ 171,783.30	\$ 171,783.30	30%	30%	79.95	5,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-009	AMPLIACION Y COLOCACION DE LOSETA EN ASOCIACION CLINICAS MEDICAS PUERTO PEÑASCO A.C. CALLEJON JUAN ALDAMA, ENTRE AVENIDAS 68 Y 69 EN COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 294,211.01	\$ 79,283.30	\$ 79,283.30	30%	30%	77.40	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-010	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA PROCURADURIA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA CENTRO, EN COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 444,388.01	\$ 133,316.40	\$ 133,316.40	30%	30%	50.97	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-016	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN MINISTERIO INTERNACIONAL FUENTE DE VIDA A.R. UBICADO EN AV. 61 ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE RUIZ CORTINEZ, COLONIA NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 240,514.16	\$ -	\$ 213,315.65	89%	89%	59.20	800	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-012	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRERA EN INAPAM, UBICADA EN AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 420,881.06	\$ 126,294.32	\$ 126,294.32	30%	30%	1.00	500	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-014	AMPLIACION Y REMODELACION EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL, UBICADO EN AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 545,781.16	\$ 163,737.35	\$ 163,737.35	30%	30%	50.97	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-017	AMPLIACION DE OFICINA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, UBICADO EN CALLES REVOLUCION Y CUAHUTEMOC, COLONIA LOPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 67,415.18	\$ 20,224.55	\$ 20,224.55	30%	30%	18.80	10,000	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2016-017	CONSTRUCCION DE SALON EN PLANTA ALTA DE LA PRIMERA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R. UBICADA EN AVENIDAS CONSTITUCION Y LEON DE LA BARRA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 228,016.90	\$ 68,405.07	\$ 68,405.07	30%	30%	57.80	1,200	PERSONAS	CMCOP	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 3,128,747.77	\$ 866,470.08	\$ 1,079,785.73							
FRG-2016-003	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 431,172.00	\$ 431,172.00	\$ 431,172.00	100%	100%	1.00	15,000	PERSONAS	FIDECOMISO	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
		\$ 431,172.00	\$ 431,172.00	\$ 431,172.00							
		\$ 3,589,919.77	\$ 1,297,642.08	\$ 1,510,967.73							
		\$ 6,924,632.99	\$ 3,820,086.02	\$ 4,109,785.73							



LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL XXII H. AYUNTAMIENTO
 COMISIÓN DE FISCALÍA DEL MUNICIPIO

C.P.C. JOSE EDUARDO REYES COBARRA
 TERCER SECRETARIO MUNICIPAL
 COMISIÓN DE FISCALÍA DEL MUNICIPIO

ING. JOSE ANTONIO TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OFICINA PUBLICA

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OFICINA PUBLICA

XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OFICINA PUBLICA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

ANEXO 13
 HOJA 4 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRAS	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	U. MED.		
61201	CONSTRUCCION									
R23-2016-004	PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN LUIS RIO COLORADO ENTRE BOULEVARD SAMUEL OCAÑA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	33,821,797.34	\$	23,953,137.74	100%	100%	27,153.14	M2	13,124 PERSONAS	RAMO 23 CONT. POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61203	REMODELACION Y REHABILITACION									
R23-2016-005	REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	29,138,608.63	\$	20,889,309.12	100%	100%	126,683.50	M2	3,158 PERSONAS	RAMO 23 CONT. POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
MDSERV-2016-001	PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR TURISTICO EN EL AREA DENOMINADA "PLAYA HERMOSA", EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	223,369.60	\$	223,369.60	100%	100%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	56,700 PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO									
FRG-2016-007-CA001	SEÑALIZACION HORIZONTAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	29,361,976.23	\$	21,112,678.72	100%	100%	1,098.39	M	4,500 PERSONAS	FIDEICOMISO CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
61205	EQUIPAMIENTO									
R23-2016-006	ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS ORIENTE Y SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	6,799,887.06	\$	6,385,251.18	94%	94%	970.00	PZAS	8,500 PERSONAS	RAMO 23 CONT. POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS									
R23-2016-001-SERV	CONTROL DE CALIDAD RELATIVO A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN LUIS RIO COLORADO ENTRE BOULEVARD SAMUEL OCAÑA Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	255,896.00	\$	237,565.00	93%	93%	60.00	PRUEBA	13,124 PERSONAS	RAMO 23 CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
MDSERV-2016-004	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL "FRANCISCO LEON GARCIA", EN LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	431,808.16	\$	215,804.08	50%	50%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	15,000 PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
PRG-2015-54	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	993,082.37	\$	416,707.03	83%	83%	1.00	PROYECTO EJECUTIVO	111 PERSONAS	PROSSAPPIS CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION									
R23-2016-016	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	2,328,826.84	\$	2,309,520.43	99%	99%	1134.00	M2	2,915 PERSONAS	RAMO 23 CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-018	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	1,828,914.36	\$	1,616,662.60	98%	99%	1134.00	M2	4,775 PERSONAS	RAMO 23 CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
		3,966,441.20	\$	3,926,183.03						
		76,432,848.20	\$	3,939,342.61						
		82,367,481.19	\$	7,759,428.89						


LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA



XII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 TESORESERÍA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.



XII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OFICINA PUBLICA
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

ANEXO 13
 HOJA 5 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION			
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.					
					CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.					
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION												
R23-2016-019	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN AREAS DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN CIRCUITO DEPORTE "LA MILLA" EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA	\$ 4,088,888.87	\$ 4,058,860.47	\$ 4,058,860.47	99%	89%	1806.00		M2	17,918	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-020	REHABILITACION DE PARQUE OBRERA II EN AVE. 35 Y PLUTARCO ELIAS CALLES. COLONIA OBRERA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 1,858,138.16	\$ 1,842,702.73	\$ 1,842,702.73	99%	99%	1134.00		M2	2,427	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-024	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS DEL GOLFO" AVENIDA ELIAS CALLES. COLONIA OBRERA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 3,436,131.02	\$ 2,777,138.53	\$ 2,777,138.53	81%	81%	1085.59		M2	150	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-020	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS DEL GOLFO" AVENIDA GUILLEMO MUNRO Y RIO PANUJO. COLONIA BRISAS DEL GOLFO. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 2,780,181.11	\$ 2,583,459.01	\$ 2,583,459.01	93%	93%	1458.59		M2	2,500	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-021	REHABILITACION DE PARQUE "LAZARO CARDENAS" CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ORIENTE. COLONIA LUIS DONALDO COLOSO. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 3,115,487.25	\$ 2,755,875.99	\$ 2,755,875.99	88%	88%	1820.00		M2	2,657	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-022	REHABILITACION DE PARQUE "EL LAPIZ" BOULEVARES SONORA Y EDUARDO IBARRA. COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 5,029,985.32	\$ 4,492,801.99	\$ 4,492,801.99	89%	89%	2282.39		M2	3,550	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-023	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS COTA. MIRANDA BLVD SAMUEL OCAÑA Y CALLE 42. LOS ANGELES. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 4,503,720.02	\$ 3,165,895.05	\$ 3,165,895.05	70%	70%	1458.00		M2	2,756	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-027	REHABILITACION DEL PARQUE "EL BONDOL" EN AVENIDA COAHUILA E IGNACIO RAMIREZ. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 3,391,727.02	\$ 2,916,481.38	\$ 2,916,481.38	86%	86%	540.00		M2	4,000	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-029	REHABILITACION DE PARQUE LUIS ENCINAS (GALLITO ESTRADA) UBICADO EN CALLE LUIS ENCINAS ENTRE AV. 24 Y AV. 28. COLONIA FERROCARRILERA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 2,234,508.99	\$ 1,789,817.65	\$ 1,789,817.65	80%	80%	774.57		M2	2,043	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR INV. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
R23-2016-032	REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "FRANCISCO LEON GARCIA" CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 26 Y ADOLFO LOPEZ MATOS. COL. DEPORTIVA. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 28,303,396.46	\$ 8,491,018.94	\$ 8,491,018.94	30%	30%	1.00			25,000	PERSONAS	RAMO 23	CONT. POR LICITACION PUBLICA
EP-2016-033	REHABILITACION DE PARQUE "ENRIQUETA O DE TENA" UBICADO EN AVE. ENRIQUETA O DE TENA Y CIÓN AQUILES SERBAN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 1,547,318.93	\$ 1,547,318.93	\$ 1,547,318.93	100%	100%	1.00			1,028	PERSONAS	ESPACIOS PUBLICOS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
EP-2016-034	REHABILITACION DE "CANCHA DE BASQUETBOL" UBICADA EN AVE. CONSTITUCION Y SUPERAGIO EFECTIVO. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 1,074,354.32	\$ 1,074,354.34	\$ 1,074,354.34	100%	100%	1.00			1,235	PERSONAS	ESPACIOS PUBLICOS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
EP-2016-038	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS" UBICADO EN CALLE 33 Y AVENIDA EDUARDO IBARRA DE COLONIA BRISAS DEL GOLFO. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO. MPIO. DE PUERTO PEÑASCO. SONORA.	\$ 1,868,814.70	\$ 1,868,814.70	\$ 1,868,814.70	100%	100%	1.00			1,712	PERSONAS	ESPACIOS PUBLICOS	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 63,030,411.17	\$ 39,163,539.71	\$ 39,163,539.71									
		\$ 63,030,411.17	\$ 39,163,539.71	\$ 39,163,539.71									
		\$ 146,387,983.26	\$ 48,822,868.60	\$ 48,822,868.60									

LIC. ERNESTO ROGER MORALES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

XXII H. AY. UB. DE PUERTO PEÑASCO
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA

ING. JOSE LUIS AGUILAR TORRES
 XXII H. AY. UB. DE PUERTO PEÑASCO
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PENASCO, SONORA
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

ANEXO 13


HOLA 6 DE 8

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.		
							CAANT.	U. MED.	CAANT.	U. MED.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION									
EP-2016-035	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL UBICADA EN CALLE RAMON VILLA Y AVENIDA GUILLELMO PRIETO, DE LA COLONIA LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ 2,275,541.50	\$ 2,275,541.51	\$ 2,275,541.51	100%	100%	1.00	REHABILITACION	2,554	PERSONAS
EP-2016-037	REHABILITACION DE PARQUE EL GARCAMO UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y O DE LAS ROSAS ENTRE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ Y AV. RODOLFO CAMPODONICO, DE LA COLONIA EL GARCAMO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ 5,920,830.50	\$ 5,920,830.48	\$ 5,920,830.48	100%	100%	1.00	REHABILITACION	987	PERSONAS
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 8,196,372.00	\$ 8,196,371.99	\$ 8,196,371.99						
R33-2016-010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CALLE AGUILA A CALLE GORRION ENTRE AV. ULISES RIRGOYEN Y DERECHO DE VIA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 1,410,945.00	\$ -	\$ 1,410,945.82	100%	100%	2450.00	M	200	PERSONAS
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 1,410,945.00	\$ -	\$ 1,410,945.82						
R33-2016-028	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR UBICADO DE CALLE SIMON MORUA A CION SIMON MORUA Y AV. 53 BLVD. LAS CONCHAS, COLONIA NUEVO PENASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 1,539,547.00	\$ 1,539,546.98	\$ 1,539,546.98	100%	100%	1219.00	M	100	PERSONAS
R33-2016-031	ALCANTARILLADO SANITARIO DE CION RUIZ CORTINEZ DE AV. 53 A AV. 56 COLONIA NUEVO PENASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 504,133.15	\$ 504,133.16	\$ 504,133.16	100%	100%	330.00	M	50	PERSONAS
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 2,043,680.16	\$ 2,043,680.14	\$ 2,043,680.14						
MD-2015-62	ALUMBRADO PUBLICO DE BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE C. 2 Y C. 11, EN PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 806,557.34	\$ -	\$ 46,187.02	100%	100%	37.00	PZAS	15,000	PERSONAS
M-2016-013	ALUMBRADO PUBLICO EN C. 2, C. 3, C. 4, C. 5 Y C. 6 ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AV. RECINTO PORTUARIO, BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE C. IGNACIO RAMIREZ Y C. VICTOR ESTRELLA, EN PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 800,738.92	\$ -	\$ 46,186.44	100%	100%	37.00	PZAS	15,000	PERSONAS
MD-2015-64	ALUMBRADO PUBLICO EN AV. RECINTO PORTUARIO ENTRE C. 2 Y C. 8, AV. LUIS ENCINAS ENTRE C. 6 Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 668,027.55	\$ -	\$ 46,186.44	100%	100%	28.00	PZAS	15,000	PERSONAS
R33-2016-011	ELECTRIFICACION DE BLVD. GENESIS Y CALLE AGUILA ENTRE GUSTAVO SORELO Y DERECHO DE VIA, EN LA COL. BRIGAS DEL MAR, CON PUERTO DE CONEXION EN CALLE 58 Y AV. CECILIO LOPEZ SAENZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MPIO. DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 997,738.81	\$ 198,606.55	\$ 997,738.81	100%	100%	4.00	PZAS	200	PERSONAS
R33-2016-012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. 80 QUE ABARCA EL SECTOR COMPENDIDO DE AV. 59 A AV. 61, ENTRE CALLE RIO CHULIACAN Y CALLE RIO BRAVO, DE LA COL. SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 1,183,794.59	\$ -	\$ 1,183,794.80	100%	100%	6.00	PZAS	200	PERSONAS
		\$ 4,466,855.01	\$ 198,606.55	\$ 4,466,855.01						
		\$ 16,107,852.16	\$ 10,438,668.68	\$ 16,107,852.16						
		\$ 161,495,744.52	\$ 67,361,627.28	\$ 161,495,744.52						

LIC. ERNESTO ROGER MUNDOZ AVIANTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO PENASCO

XXII H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
 TESORERIA MUNICIPAL
 PUERTO PENASCO, SONORA.


ING. JOSE LUIS MONTELEONE TORRES
 XXII H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
 DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 PUERTO PENASCO, SONORA.



AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.	U. MED.			CANT.
61410	ELECTRIFICACION URBANA											
R33-2016-013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE AV 58 A AV 63 ENTRE CALLE RIO SANTA MARIA Y CALLE RIO GRALIVA, DE LA COL. SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 1,634,531.58	\$ 817,285.80	\$ 1,634,531.58	100%	100%	10.00	150	PERSONAS	RAMO03	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE 51 PERIMETRAL ENTRE AV 59 Y AV 61 CON PUNTO DE CONEXION EN LA AV 60 Y CALLE RIO GRALIVA, COL. SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 211,067.84	\$ 211,067.83	\$ 211,067.83	100%	100%	1.00	50	PERSONAS	RAMO03	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-004	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 62 Y RIO BRAVO, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 445,417.28	\$ 133,625.19	\$ 133,625.19	30%	30%	1.00	150	PERSONAS	CMCOP	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-005	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 68 DE CALLE LAZARO GARDENAS A JOSE HEALY, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 730,118.51	\$ 219,035.55	\$ 219,035.55	30%	30%	1.00	150	PERSONAS	CMCOP	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
CMCOP-2016-006	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA HERRADURA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 206,262.70	\$ 79,878.81	\$ 79,878.81	30%	30%	1.00	80	PERSONAS	CMCOP	CONT POR ADJUDICACION DIRECTA	
RM23-2014-13	PROYECTO EQUIPO EN EL ESTADO DE SONORA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA	\$ 38,185,906.91	\$ 1,031,323.26	\$ 1,031,323.26	78%	78%	100.00	42,000	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR LICITACION PUBLICA NACIONAL	
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ 186,531,644.20	\$ 1,460,873.18	\$ 3,309,462.23								
R23-2016-026	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO (AV JUAN DE LA BARRERA, AV FRANCISCO I. MADERO, AV CONSTITUCION Y AV LUIS ENCINAS), EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 6,075,733.18	\$ 3,565,772.22	\$ 3,565,772.22	59%	59%	8,100.00	2,492	PERSONAS	RAMO 23	CONT POR INV A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ 6,075,733.18	\$ 3,565,772.22	\$ 3,565,772.22								
	RECARGATEO DE AV LUIS ENCINAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 6,599,999.99	\$ -	\$ 6,599,999.98	100%	100%	34,500.00	1,380	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL	
FRG-2016-005	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,348,900.00	\$ 1,346,900.00	\$ 1,346,900.00	100%	100%	208.00	25,000	PERSONAS	FIDECOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA	
FRG-2016-006	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,195,976.50	\$ 1,195,976.50	\$ 1,195,976.50	100%	100%	178.00	25,000	PERSONAS	FIDECOMISO	CONT POR LICITACION SIMPLIFICADA	
FRG-2016-004	SEMAFORACION EN BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SONORA BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 3,501,600.50	\$ 3,501,600.50	\$ 3,501,600.50	100%	100%	12.00	4,500	PERSONAS	FIDECOMISO	CONTRATO POR LICITACION NACIONAL	
		\$ 12,644,476.98	\$ 6,044,477.00	\$ 12,644,476.98								
		\$ 206,261,984.33	\$ 11,071,122.40	\$ 11,071,122.40								
		\$ 366,747,898.67	\$ 68,432,749.00	\$ 79,938								


LIC. ERNESTO RAGER
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XXIII H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.


LIC. JOSE EDUARDO REYES
 TESOERERIA MUNICIPAL
 XXIII H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 TESOERERIA MUNICIPAL
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.



ING. JOSE LUIS MONTAYA TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 PUERTO PEÑASCO, SONORA.


AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: PUERTO PENASCO, SONORA.
 PERIODO: DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANDE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF.	RECURSOS			
							CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES											
FR-2016-002	REINVESTACION PARA RECARPETEO DE AV. CONSTITUCION, AV. FRANCISCO I MAERO, REINVESTACION Y TERMINACION DE BLVD. RAFAEL GODOY EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 4,639,890.19	\$ 4,639,890.19	\$ 4,639,890.19	100%	100%	500.70	M3	2,500	PERSONAS	FIDELCOMISO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61420	VALIDADES URBANAS											
	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 946,550.95	\$ 946,550.95	\$ 946,550.95	100%	100%	54,732.78	M	4,500	PERSONAS	FIDELCOMISO	CONT. POR LICITACION SIMPLIFICADA
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS											
R23-2016-014	PAVIMENTACION DE BOULEVARD FREEMONT CUERPO ESTE, ENTRE AV. SARIC Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ASI COMO RECARPETEO DE CUERPOS NORTE Y SUR DE BLVD. FREEMONT ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ A KM 1 + 000 (ACCESO SUR), ASI COMO LA CONCLUSION DEL TRAMO NORTE FALTANTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 14,510,079.46	\$ 3,623,734.15	\$ 12,110,108.56	83%	83%	5,160.00	M2	3,637	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
R23-2016-029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL CERRO DE LA BALLENA, ENTRE EL BLVD. BENITO JUAREZ Y ACCESO AL FARO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO. MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 7,108,014.74	\$ 2,852,367.70	\$ 2,852,367.70	40%	40%	4,106.72	M2	250	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
61504	CONSERVACION											
R33-2015-007	PROGRAMA DE VALIDAD URBANA, SUBMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ 809,615.45	\$ -	\$ 824,179.53	77%	77%	255.00	PZAS	20,000	PERSONAS	RAMO 33	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
		\$ 809,615.45	\$ -	\$ 624,179.53								
		\$ 28,014,150.79	\$ 12,062,542.89	\$ 21,173,096.93								
		\$ 394,761,749.98	\$ 80,486,292.67	\$ 157,752,216.31								


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. ERNESTO ROGER MORALES QUINZANILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PUERTO PENASCO, SONORA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
 TESOQUERIA MUNICIPAL
 PUERTO PENASCO, SONORA


 XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 PUERTO PENASCO, SONORA
 ING. JOSE LUIS MOLINA TORRES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

